

INFO-TRAVAUX ÉCOLE LUCIEN-PAGÉ

Août 2022

Les travaux de mise aux normes du réseau de drainage pluvial à notre école se poursuivront pour les prochaines semaines. Le chantier devrait être démobilisé cet automne.

En date du 25 août 2022, nous estimons qu'un peu plus de 85% des travaux sont exécutés.

Travaux principaux en cours :

- Ragréage et finition de certains murs et plafonds touchés par les travaux de plomberie;
- Installation des carreaux acoustiques des nouveaux plafonds;
- Installation des nouveaux luminaires.

Travaux principaux réalisés:

- Travaux de démolition;
- Installation des conduites pluviales et raccordement aux drains de toit;
- Excavation et raccordement des conduites pluviales au bassin de rétention;
- Pavage et bétonnage du trottoir.

Travaux principaux à venir:

- Travaux d'aménagement extérieur (remise en état de la zone de chantier);
- Construction des soufflages de gypse pour les nouvelles descentes pluviales;
- Isolation des conduites.

Horaire des travaux à venir :

Les travaux restants seront planifiés majoritairement de soir et de fin de semaine afin de limiter les inconvénients auprès des usagers.

Mesures de sécurité

Toutes les mesures seront prises afin que les interventions soient effectuées de manière sécuritaire selon les normes élevées établies par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) et les organismes régissant le domaine du travail et de la construction. Des firmes spécialisées en hygiène et en santé et sécurité des usagers sont mandatées pour veiller à la sécurité aux abords des zones de travaux.

Renseignements

Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à votre direction d'établissement.

Source : Service des ressources matérielles